

ZMLUVA O DIELO č.(doplní zhotoviteľ)
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

Čl. 1 **Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ: Obec Zámutov
Sídlo: **Obecný úrad, Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov**
Zastúpený: **Stanislav Duda, starosta obce Zámutov**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **Ing. Juraj Vysoký**
IČO: **00 332 968**
DIČ: **2020631943**
Bankové spojenie: **VÚB, a. s.**
IBAN: **SK50 0200 0000 1632 4632**
Telefón: **057/4496301**
Fax: **057/4484760**
E – mail: **zamutov@zamutov.sk**
www.zamutov.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	RIKOSTAV CONTAINER s.r.o.,
Sídlo:	Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce,
Štatutárny zástupca:	Martin Jadlovský – konateľ,
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Martin Jadlovský – konateľ, Tibor Ragan – výkonný riaditeľ,
vo veciach technických:	Tibor Ragan – výkonný riaditeľ,
Bankové spojenie:	Príma banka
Číslo účtu:	8878604001/5600
IBAN:	SK 21 5600 0000 0088 7860 4001
IČO:	43850065
DIČ:	2022510908
IČO DPH:	SK2022510908
Telefón:	054/7781473
Fax:	
E – mail:	rikostav@rikostav.sk

Zapísaný v OR OS Prešov oddiel: Sro, Vložka č. 19431/P

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2

Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby „**Šatne pre futbalový klub Zámutov – SO 01 Šatne**“ zhotoviteľom pre objednávateľa.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) Výzvy na predkladanie ponúk,
 - c) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
 - d) projektovej dokumentácie diela **Šatne pre futbalový klub Zámutov – SO 01 Šatne**
 - e) Stavebného povolenia (Príloha č. 4 tejto zmluvy),
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4

Čas a miesto plnenia

- 4.1 Termín realizácie diela:
- Termín začatia: **13.05.2019**
- Termín ukončenia: **20.06.2019.**
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou.

4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do **09.05.2019**. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr **2** dní pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, Obec Zámotov, LV č. 791, CKN p. č. 630/1, k. ú. Zámotov.**

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna

5.2 Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH 47 507,36 eur

DPH 20 % 9 501,47eur

Celková cena diela 57 008,83 eur

Slovom: päťdesiatsedemtisícosem eur a osemdesiattri centov.

5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zariadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 Platobné podmienky

6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy po splnení predmetu plnenia.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávatel'a, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení plnenia pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi vystavenú faktúru v lehote splatnosti **30 dní** od jej obdržania, Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov** (*minimálne 60 mesiacov, uchádzač uvedie ním navrhovanú záručnú dobu*), na technologické zariadenia podľa záručnej doby udávanej výrobcom technologického zariadenia a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.

- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
- 1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
 - 2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,
- Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.

- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.
- 8.13 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodnú nasledovný postup:
- 8.13.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.
- 8.13.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.
- 8.13.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:
- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
 - b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
 - c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:
priamy materiál
priame mzdy
Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
Výrobná réžia zo základne 2 + 3
Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť
Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Jednotková cena spolu:
Priamy materiál:
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopyčovaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).

Priame mzdy:

Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.

Ostatné priame náklady:

Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV 4 %
- výrobná réžia PSV 9 %
- správna réžia HSV 1 %
- PSV 1 %
- VRN 0 %
- Kompletizačná prírážka 0 %
- zisk 5 %

- 8.13.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.
- 8.13.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.
- 8.13.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
- 8.13.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.
- 8.13.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.16. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.

Čl. 9

Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávatel' uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 2 500,00 € za každý deň omeškania.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 2 500,00 € za každý deň omeškania.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10

Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 7 dní,
neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. Táto zmluva účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
- 11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť
- 11.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet

- č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
- č. 3 Zoznam ekvivalentných položiek (ak sa uplatňuje)

V Giraltorcích dňa 7.5.2019

Prevádzka: Prešo
IČO: 43850065.

zhotov

IV

V Zámotove, dňa 9.5.2019



tel'
Stanislav Duda
starosta obce Zámotov

HARMONOGRAM PRÁC šatne obec Zámutov

p.č.	Mesiac/ kalendárny týždeň	Zodpovedný	Začiatok	Ukončenie	Máj			Jún	
					20	21	22	23	24
01	výroba modulov	RAGAN	13.5.2019	17.5.2019	X				
02	dodávka modulov	RAGAN	20.5.2019	22.5.2019		X			
03	montáž modulov	RAGAN	22.5.2019	28.5.2019		X	X	X	
04	odovzdanie a kolaudácia	RAGAN		4.6.2019				X	

V Giraltovcích, dňa 7.5.2019.




SCHVÁLIL: Tibor RAGAN



Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Šatne pre futbalový klub Zámutov

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 - Šatne - ASR - stavebná časť	39 905,06					
SO 01 - Šatne - ELI	3 499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39 905,06
SO 01 - Šatne - ZTI	4 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,42
Celkom bez DPH	47 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102,88
DPH 20% z	47 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47 507,36
DPH 0% z	0,00					9 501,47
Celkom v EUR						0,00
						57 008,83



?

Krycí list stavby

Stavba Šatne pre futbalový klub Zámutov

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

24.4.2019

Odberateľ: Obec Zámutov

IČO:

DIČ:

Projektant: LTK projekt s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce

IČO: 43850065

DIČ:

2022510908

A ZRN Montáž				Materiál		ZRN spolu		B Ďalšie náklady		
1	HSV	122,29		30,61		122,29		6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	27 022,68		26 102,40		43 885,65		7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	3 499,42		385,75		3 499,42		8	HZS	0,00
4								9		
5	Spolu					47 507,36		10	Spolu	0,00

C VRN			D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady		
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	47 507,36
		22	DPH 20% z	47 507,36 9 501,47
		23	DPH 0% z	0,00 0,00
		24	Spolu v EUR	57 008,83
		F		

Odberateľ

Dodávateľ



Krycí list rozpočtu

Stavba Šatne pre futbalový klub Zámutov

Objekt SO 01 - Šatne - ASR - stavebná časť

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

24.4.2019

Odberateľ: Obec Zámutov

IČO:

DIČ:

Projektant: LTK projekt s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce

IČO: 43850065

DIČ:

2022510908

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	23 096,36	23 572,91	39 905,06	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			39 905,06	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant.rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		39 905,06
22	DPH 20% z	39 905,06	7 981,01
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		47 886,07
F			

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberteľ: Obec Zámutov

Projektant: LTK projekt s. r. o.

Dodávateľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce

Stavba Šatne pre futbalový klub Zámutov

Objekt SO 01 - Šatne - ASR - stavebná časť

Spracoval:

Ks:

Dátum: 24.04.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	3 181,43	2 485,23	3 181,43	0,0100	0,9100
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 300,46	0,00	1 300,46	0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY	5 749,16	0,00	5 749,16	0,0200	2,8500
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	4 894,32	4 278,98	4 894,32	0,0800	0,2600
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	6 192,30	15 802,50	21 994,80	0,0000	0,4500
PODLAHY POVLAKOVÉ	553,31	1 006,20	1 559,51	0,0000	0,0300
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	983,88	0,00	983,88	0,0100	0,3500
MAĽBY	241,50	0,00	241,50	0,0000	0,1000
Práce PSV	23 096,36	23 572,91	39 905,06	4,9600	0,0000
Celkom v EUR	23 096,36	23 572,91	39 905,06	4,9600	0,0000

RIKOSTAV
Právnická: Prešovská
IČO: 400655, IČ DI

2703

Rozpočet Šatne pre futbalový klub Zámutov / SO 01 - Šatne - ASR - stavebná časť

Odberateľ: Obec Zámutov

Spracoval:

Projektant: LTK projekt s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce

Dátum:

24.04.2019

Zákazka Šatne pre futbalový klub Zámutov

Objekt SO 01 - Šatne - ASR - stavebná časť

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
		Práce PSV						
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
	713 713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	142,000	1,20	170,40		
	713 713131143	Montáž parotesnej fólie na steny	m2	142,000	0,90	127,80		
	713 713131148	Montáž parotesnej fólie na stropy	m2	191,360	1,00	191,36		
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	94,000	1,20	112,80		
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	94,000	0,96	90,24		
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	4,0000	3,6000		
P/PE	6316300220	Minerálna vlna hr. 150 mm - podlaha 1.NP v rámci oc. rámu	m2	96,000	6,40	614,40		
P/PE	6316300225	Minerálna vlna hr. 150 mm (vložená do konštrukcie strechy kontajnera)	m2	96,000	6,40	614,40		
S/S90	6288001220	Parotesné zábrany - PE fólia hr. 0,1 mm	m2	162,240	0,90	146,02		
S/S90	6288001220	Parotesné zábrany - PE fólia hr. 0,1 mm	m2	220,660	0,90	198,59		
S/S90	6313670592	Minerálna vlna hrúbka 60 mm v ocel. konštrukcii - nosné steny	m2	45,110	3,55	160,14	0,002	0,108
S/S90	6313670600	Minerálna vlna hrúbka 120 mm v ocel. ráme obv. stien	m2	144,000	5,22	751,68	0,006	0,806
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				3 181,43	0,010	0,910

Rozpočet Šatne pre futbalový klub Zámutov / SO 01 - Šatne - ASR - stavebná časť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
	762 762810140	Podklad podlahy z dosiek CETRIS alebo ekvivalent jednovrstvových skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm - podlaha 1.NP	m2	82,360	14,60	1 202,46		
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,800	35,0000	98,0000		
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1 300,46	0,000	0,000
		DREVOSTAVBY						
	763 763115102	Priečka SDK hr. 75 mm jednoducho opláštená doskami RBI 12.5 mm, CW 50	m2	18,600	26,30	489,18		
	763 763138250	Protipožiarny podhľad SDK RF 15 mm	m2	84,700	16,50	1 397,55		
	763 763147113a	Obklad steny sadrokartónom, doska RF (protipožiarná) 15 mm - nosné steny	m2	88,450	16,50	1 459,43		
763/A 2	763147113	Obklad steny sadrokartónom, doska RF (protipožiarná) 15 mm - obvodová stena	m2	142,000	16,50	2 343,00	0,020	2,852
763/A 2	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	0,500	120,0000	60,0000		
		DREVOSTAVBY				5 749,16	0,020	2,850
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
	760 766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	43,200	7,20	311,04		
766/A 1	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	28,970	4,85	140,50	0,000	0,003
766/A 1	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	14,90	89,40		
766/A 1	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	7,000	4,55	31,85	0,000	0,002
766/A 1	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	6,15	12,30	0,000	0,001
766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	55,0000	30,2500		
P/PE	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	45,360	2,10	95,26		

Rozpočet Šatne pre futbalový klub Zámutov / SO 01 - Šatne - ASR - stavebná časť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
P/PE	2832301240	Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	45,360	0,88	39,92		
P/PE	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, 2x rozeta BB, FAB alebo ekvivalent	ks	6,000	9,40	56,40		
P/PE	6114123301	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 900x1200 mm (vxš) izolačné dvojsklo - 6 komorový profil, vr. vnútorných parapetov - PL2	ks	1,000	125,00	125,00		
P/PE	6114123302	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 600x600 mm (vxš) izolačné dvojsklo - 6 komorový profil, vr. vnútorných parapetov - PL3	ks	6,000	98,00	588,00		
P/PE	6114123305	Plastové vchodové dvere jednokridlové plné, rozmer 2050x900 mm (vxš) - 6 komorový profil - PL4	ks	3,000	625,00	1 875,00		
P/PE	6114123305	Plastové vchodové dvere jednokridlové plné, rozmer 2050x700 mm (vxš) - 6 komorový profil - PL5	ks	2,000	498,00	996,00		
S/S90	6114123300	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1200x1200 mm (vxš) izolačné dvojsklo - 6 komorový profil, vr. vnútorných parapetov - PL1	ks	2,000	135,00	270,00	0,052	0,103
S/S90	6117103100	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm - S1, S2	ks	6,000	38,90	233,40	0,025	0,15
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				4 894,32	0,080	0,260
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767	767392110a	Montáž záklopu plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	315,000	2,32	730,80		
767/A 3	767995103	Montáž oceľových konštrukcií	kg	6 450,000	0,77	4 966,50	0,000	0,452
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	550,0000	495,0000		
P/PE	553000114	Oceľová konštrukcia strechy - špeciálny strešný profil	kg	1 700,000	1,95	3 315,00		
P/PE	553000115	Oceľová konštrukcia - nosný skelet kontajnera	kg	3 350,000	2,09	7 001,50		
P/PE	553000117	Oceľová konštrukcia - podlahové priečne nosníky 1.NP	kg	1 400,000	2,34	3 276,00		
P/PE	5532600284	Plech trapéz T35 pozink. lakoplast. hr. 0,55 mm	m2	325,000	6,80	2 210,00		
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				21 994,80	0,000	0,450

Rozpočet Šatne pre futbalový klub Zámutov / SO 01 - Šatne - ASR - stavebná časť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
PODLAHY POVLAKOVÉ								
	775 776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	60,000	1,05	63,00		
775/A 2	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC	m2	85,010	5,50	467,56	0,000	0,033
775/A 2	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,350	65,0000	22,7500		
P/PE	2841291860	Soklová lišta PVC	m	63,000	2,40	151,20		
P/PE	2841305000	Podlaha PVC hr.1,5mm	m2	90,000	9,50	855,00		
PODLAHY POVLAKOVÉ								
						1 559,51	0,000	0,030
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY								
771/A 2	781445019	Olejový náter stien	m2	50,100	1,90	95,19	0,003	0,175
771/A 2	781445019	Olejový náter stien	m2	50,100	1,90	95,19	0,003	0,175
784	784100017	Maľby akrylátové dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	345,000	2,30	793,50		
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY								
						983,88	0,010	0,350
MALBY								
784/A 2	784100010	Maľby akrylátové - penetrácia podkladu	m2	345,000	0,70	241,50	0,000	0,1
MALBY								
						241,50		0,100
Práce PSV						39 905,06		4,960
Celkom v EUR						39 905,06		4,960



Prevádzka: Prešovská
IČO: 43850065, IČ DI

Krycí list rozpočtu

Stavba Šatne pre futbalový klub Zámotov

Objekt SO 01 - Šatne - ELI

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

24.4.2019

Odberateľ: Obec Zámotov

IČO:

DIČ:

Projektant: LTK projekt s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce


IČO: 43850065

DIČ: 2022510908

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	3 499,42	385,75	3 499,42	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			3 499,42	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	3 499,42
					22	DPH 20% z	3 499,42 699,88
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	4 199,30
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberateľ: Obec Zámutov

Projektant: LTK projekt s. r. o.

Dodávateľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Gíraltoyce

Stavba Šatne pre futbalový klub Zámutov

Objekt SO 01 - Šatne - ELI

Spracoval:

Ks:

Dátum: 24.04.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	3 499,42	385,75	3 499,42	0,0000	0,0100
Montážne práce	3 499,42	385,75	3 499,42	0,0100	0,0000
Celkom v EUR	3 499,42	385,75	3 499,42	0,0100	0,0000

RIKOSTAV
Dodávateľ pre
Obec Zámutov



Rozpočet Šatne pre futbalový klub Zámutov / SO 01 - Šatne - ELI

Odberateľ: Obec Zámutov					Spracoval:			
Projektant: LTK projekt s. r. o.					Ks:			
Dodávateľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Gíraltovece					Dátum: 24.04.2019			
Zákazka Šatne pre futbalový klub Zámutov								
Objekt SO 01 - Šatne - ELI								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M2	1	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	15,000	0,86	12,90	
921/M2	1	210010314	Krabica (KT 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	1,000	0,95	0,95	
921/M2	1	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	13,000	6,00	78,00	
921/M2	1	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	5,000	7,80	39,00	
921/M2	1	210010351	Krabičová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	4,000	3,60	14,40	
921/M2	1	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	70,000	0,85	59,50	
921/M2	1	210100251	Ukončenie celoplastových káblov do 4 x 10 mm ²	ks	14,000	0,68	9,52	
921/M2	1	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	3,20	6,40	
921/M2	1	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	3,60	3,60	
921/M2	1	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	3,90	7,80	
921/M2	1	210110041	Spínacie polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	3,000	2,90	8,70	
921/M2	1	210110045	Spínac polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	3,10	12,40	
921/M2	1	210110095	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	2,000	25,00	50,00	

Rozpočet šatne pre futbalový klub Zámutov / SO 01 - Šatne - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
921/M2	1	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	8,000	4,50	36,00		
921/M2	1	Domová zásuvka v krabici obyc. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	10,000	1,20	12,00		
921/M2	1	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	52,00	52,00		
921/M2	1	Zapojenie svietidla IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného so žiarovkou	ks	5,000	9,00	45,00		
921/M2	1	Oznacovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	14,000	1,00	14,00		
HZS/HZ	S	Revízia elektroinštalácie	hod	20,000	15,00	300,00		
R/RE	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	60,000	0,40	24,00		
R/RE	210201241	Zapojenie svietidla IP20, 2x svetelný zdroj, zabudovateľné s lineárnou žiarovkou	ks	7,000	20,00	140,00		
R/RE	210451021	Napojenie konvektora	ks	6,000	18,00	108,00		
R/RE	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	280,000	0,56	156,80		
R/RE	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	270,000	0,65	175,50		
R/RE	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	280,000	0,52	145,60		
R/RE	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	270,000	0,62	167,40		
R/RE	3410368800	Konvektor 0,5kW, IP54	ks	4,000	51,00	204,00		
R/RE	3410368801	Konvektor 1,5 kW, IP24	ks	4,000	55,00	220,00		
R/RE	3410368802	Konvektor 1,0 kW, IP54	ks	2,000	53,50	107,00		
R/RE	3483301080	Svietidlo 2x36W, IP54	ks	4,000	35,00	140,00		
R/RE	3486301230	Interiérové svietidlo E27, IP54	ks	5,000	23,00	115,00		
R/RE	3486302440	Svietidlo 2x36W, IP20	ks	7,000	29,00	203,00		

Rozpočet šatne pre futbalový klub Zámutov / SO 01 - šatne - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'
R/RE	3486801090	Nástenné núdzové svietidlo 8W, IP42, 1 hodina, núdzový režim	ks	4,000	28,50	114,00		
R/RE	3570232000	Rozvážiac RS	ks	1,000	250,00	250,00		
R/RE	3581900400	Pohybový snímač LUXA 102-150 c alebo ekvivalent	ks	2,000	32,60	65,20		
R/RE	3850021090	LED žiarovka teplá biela E27, 10W	ks	5,000	3,20	16,00		
P/PE	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	20,000	0,45	9,00		
P/PE	210201311	Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, priemyselné s lineárnou žiarovkou	ks	4,000	15,00	60,00		
P/PE	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj - núdzový režim	ks	4,000	12,20	48,80		
S/S20	2830022200	Označovač káblov 0,2 - 1,5 mm ² 0 typ: J020	ks	14,000	0,25	3,50	0,000	0
S/S20	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	70,000	0,11	7,70	0,000	0,001
S/S30	3410300439	Krabica univerzálna šedá KPR 68 KA	ks	13,000	1,05	13,65	0,000	0,001
S/S30	3410301487	Skriňa rozvodná šedá s viečkom KT 250 KB	ks	1,000	5,30	5,30	0,001	0,001
S/S30	3412611002	Rúrka ohybná FXP20	m	20,000	0,45	9,00	0,000	0,004
S/S30	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	2,000	3,30	6,60		
S/S30	3450201480	Prepínač 5 do vlhka 3553-05629	ks	1,000	3,50	3,50		
S/S30	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	2,000	3,60	7,20		
S/S30	3450202870	Spínac c.1 LE 774401 alebo ekvivalent	ks	3,000	2,50	7,50		
S/S30	3450202910	Spínac c.6 LE 774406 alebo ekvivalent	ks	4,000	2,60	10,40		
S/S30	3450204890	Jednorámcek LE 774451 alebo ekvivalent	ks	3,000	1,80	5,40		
S/S30	3450204890	Jednorámcek LE 774451 alebo ekvivalent	ks	4,000	1,80	7,20		

Rozpočet Šatne pre futbalový klub Zámutov / SO 01 - Šatne - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'
S/S30	3450204890	Jednorámček LE 774451 alebo ekvivalent	ks	8,000	1,80	14,40		
S/S30	3450318300	Zásuvka 1NPE LE 774396 alebo ekvivalent	ks	8,000	4,20	33,60	0,000	0,001
S/S30	3450329900	Zásuvka 5517-2610 alebo ekvivalent	ks	10,000	3,90	39,00	0,000	0,001
S/S30	3450710200	Rúrka FXP 16	ks	60,000	0,40	24,00		
S/S30	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	15,000	1,20	18,00		
S/S30	3450911000	Krabica KR-97	ks	5,000	1,80	9,00		
S/S30	3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	4,000	3,60	14,40	0,000	0,001
S/S30	3470304000	Trubica OSRAM alebo ekvivalent 120cm 36W	ks	14,000	1,30	18,20		
S/S30	3470304000	Trubica OSRAM alebo ekvivalent 120cm 36W	ks	8,000	1,30	10,40		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				3 499,42		0,010
		Montážne práce				3 499,42		0,010
		Celkom v EUR				3 499,42		0,010

ELI
 Projektová firma
 ELI s.r.o.

Krycí list rozpočtu

Stavba Šatne pre futbalový klub Zámotov

Objekt SO 01 - Šatne - ZTI

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

24.4.2019

Odberateľ: Obec Zámotov

IČO:

DIČ:

Projektant: LTK projekt s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce

IČO: 43850065

DIČ:

2022510908



A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	122,29	30,61	122,29	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	3 926,32	2 529,49	3 980,59	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			4 102,88	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant, rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	4 102,88
		22	DPH 20% z	820,58
		23	DPH 0% z	0,00
		24	Spolu v EUR	4 923,46
		F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberateľ: Obec Zámutov

Projektant: LTK projekt s. r. o.

Dodávateľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Gíraltovcce

Stavba Šatne pre futbalový klub Zámutov

Objekt SO 01 - Šatne - ZTI

Spracoval:

Ks:

Dátum: 24.04.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	71,66	30,61	71,66	3,3400	10,6900
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	15,00	0,00	15,00	1,8900	5,6700
PRESUNY HMÔT	35,63	0,00	35,63	0,0000	0,0000
Práce HSV	122,29	30,61	122,29	5,2300	16,3600
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	86,75	54,27	141,02	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	465,90	75,20	465,90	0,0100	0,0600
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	625,59	174,62	625,59	0,0100	0,0600
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	2 748,08	2 225,40	2 748,08	0,0000	0,2600
Práce PSV	3 926,32	2 529,49	3 980,59	0,3800	0,0000
Celkom v EUR	4 048,61	2 560,10	4 102,88	16,7400	0,0000



Rozpočet Šatne pre futbalový klub Zámutov / SO 01 - Šatne - ZTI

Odberateľ: Obec Zámutov						Spracoval:			
Projektant: LTK projekt s. r. o.						Ks:			
Dodávateľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce						Dátum:			
Zákazka Šatne pre futbalový klub Zámutov						24.04.2019			
Objekt SO 01 - Šatne - ZTI									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	5,100	4,50	22,95			
1/A 1	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	5,100	0,10	0,51			
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	5,100	0,30	1,53			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,100	0,20	1,02			
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,200	1,20	3,84			
1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	3,200	3,50	11,20			
P/PE	MAG011	Poplatok za skládkovanie zeminy	t	23,450	0,50	11,73			
S/S60	5833743700	Štrkopiesok predrvený 0-16 N	m3	3,200	3,20	10,24	1,670	5,344	
S/S60	5833755100	Štrkopiesok predrvený 0-63 B	m3	3,200	2,70	8,64	1,670	5,344	
		ZEMNÉ PRÁCE				71,66	3,340	10,690	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,000	5,00	15,00	1,891	5,672	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				15,00	1,890	5,670	

Rozpočet Šatne pre futbalový klub Zámotov / SO 01 - Šatne - ZTI

Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'
		PRESUNY HMÔT						
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	23,750	1,50	35,63		
		PRESUNY HMÔT				35,63	0,000	0,000
		Práce HSV				122,29	5,230	16,360
		Práce PSV						
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
713/A 4	713482141	Montáž trubíc z EPDM, hr. 25-32, vnút. priemer do 38	m	75,000	0,80	60,00	0,000	0,002
713/A 5	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,845	14,5000	26,7500		
S/S20	2837741528	Izolácia Trubice Tubolit 32/5-DG ARC-0030 Armacell AZ FLEX alebo ekvivalent	m	9,000	0,95	8,55	0,000	0,001
S/S20	2837741542	Izolácia Trubice ako napr. Tubolit 25/5-DG ARC-0051 Armacell AZ FLEX alebo ekvivalent	m	24,000	0,75	18,00	0,000	0
S/S20	2837741555	Izolácia Trubice ako napr. Tubolit 20/5-DG ARC-0052 Armacell AZ FLEX alebo ekvivalent	m	42,000	0,66	27,72	0,000	0,001
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				141,02	0,000	0,000
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721	721273	Ventilačná hlavica novodurová D 110/600	ks	2,000	4,55	9,10		
721/A 1	721171109	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	27,000	5,30	143,10	0,002	0,044
721/A 1	721171112	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	m	1,000	6,40	6,40	0,003	0,003
721/A 1	721173204	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	1,500	3,70	5,55	0,001	0,001
721/A 1	721173205	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	12,000	4,20	50,40	0,001	0,008
721/A 1	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	3,000	5,00	15,00		
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	4,000	5,00	20,00		

Rozpočet Šatne pre futbalový klub Zámutov / SO 01 - Šatne - ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2,3	ks	3,000	8,60	25,80		
721/A 1	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	41,500	0,66	27,39		
721/A 1	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	41,500	0,70	29,05		
721/A 1	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,309	45,0000	58,9100		
P/PE	551090040955	Poistný ventil, membránový, PN 3, DN 15	ks	2,000	37,60	75,20		
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				465,90	0,010	0,060
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
	721 55	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1	ks	2,000	5,00	10,00		
	721 722171210	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0-16	m	42,000	2,20	92,40		
721/A 2	722130215	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov.bežných-11 343.00 DN 32	m	9,000	3,60	32,40	0,005	0,042
721/A 2	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7	m	24,000	2,80	67,20	0,000	0,006
721/A 2	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	18,000	1,85	33,30		
721/A 2	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	18,000	3,18	57,24	0,000	0
721/A 2	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	18,000	3,20	57,60	0,000	0
721/A 2	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	1,000	3,50	3,50	0,000	0
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	75,000	0,60	45,00	0,000	0,014
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	75,000	0,40	30,00	0,000	0,001
721/A 2	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,893	25,0000	22,3300		
P/PE	55126289	Gulový uzáver 1	ks	1,000	22,50	22,50		

Rozpočet Šatne pre futbalový klub Zámutov / SO 01 - Šatne - ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
P/PE	551262898989	Gulový uzáver 3/4	ks	2,000	16,20	32,40		
P/PE	5514444	Kohutiky ku zar.predmetom DN15	ks	18,000	5,96	107,28		
P/PE	55178933111	Spätný ventil 3/4	ks	2,000	6,22	12,44		
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				625,59	0,010	0,060
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
721	725219202	Montáž pisoáru bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	2,000	20,00	40,00		
721/A 5	725119106	Montáž splachovacej nádržky s rohovým ventilom vysoko alebo nízko položených	ks	5,000	15,00	75,00	0,000	0,001
721/A 5	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	6,000	15,00	90,00	0,002	0,013
721/A 5	725229102	Montáž sprchovacej vaničky plechovej bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou oceľových	súb	5,000	35,00	175,00	0,001	0,006
721/A 5	725829201	Montáž batérie umývadlovej nástennej chromovanej	ks	6,000	11,00	66,00	0,000	0,001
721/A 5	725839203	Montáž batérie sprchovej nástennej G 1/2	súb	5,000	11,00	55,00	0,000	0,001
721/A 5	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,417	52,0000	21,6800		
P/PE	541322950011158	Zasobník teplej vody elektrický 300 l	ks	1,000	420,00	420,00		
P/PE	541322950011158	Zasobník teplej vody elektrický 50 l	ks	1,000	191,00	191,00		
P/PE	55211	Záchod s nízko položenou nádržkou	ks	5,000	56,00	280,00		
P/PE	552114477	Umývadlo	ks	6,000	32,00	192,00		
P/PE	552114478	Pisoár	ks	2,000	45,20	90,40		
S/S50	5514427600	Batéria umývadlová	ks	6,000	19,50	117,00	0,001	0,006
S/S50	5514512300	Batéria sprchová ručná	ks	5,000	38,40	192,00	0,004	0,019

Rozpočet Šatne pre futbalový klub Zámutov / SO 01 - Šatne - ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
S/S50	5522056000	Sprchová vanička plechová smaltovaná biela 900/900	ks	5,000	148,60	743,00	0,042	0,21
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				2 748,08		0,260
		Práce PSV				3 980,59		0,380
Celkom v EUR						4 102,88		16,740


 Riko
 Co.
 Právnická osoba: Prešovská
 IČO: 13850065, IČ D

10 -

